

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABÉM				VALOR : R\$ 470.741,98						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINSTRATIVA				REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JAN/2021 (SEM DESONERAÇÃO)						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	Físico %	9,76%						
			Financeiro	45.949,64	8.439,23					37.510,41
1.1		SERVIÇO PRELIMINARES	Físico %	1,79%	100,00%					
			Financeiro	8.439,23	8.439,23					
1.2		CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PNE (ANTIGO GABINETE)	Físico %	6,59%						100,00%
			Financeiro	31.020,11						31.020,11
1.3		REFORMA DA RECEPÇÃO	Físico %	1,08%						100,00%
			Financeiro	5.068,94						5.068,94
1.4		INCLUSÃO DE JANELA TESOURARIA	Físico %	0,30%						100,00%
			Financeiro	1.421,36						1.421,36
2		AMPLIAÇÃO - TÉRREO	Físico %	33,18%						
			Financeiro	156.193,07	30.748,00	29.720,99	19.444,78	7.033,55	26.859,32	42.386,43
2.1		TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,53%	100,00%					
			Financeiro	7.202,58	7.202,58					
2.2		INFRA ESTRUTURA	Físico %	5,00%	100,00%					
			Financeiro	23.545,42	23.545,42					
2.3		SUPRA ESTRUTURA	Físico %	5,77%		100,00%				
			Financeiro	27.153,35		27.153,35				
2.4		ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	2,63%			100,00%			
			Financeiro	12.358,41			12.358,41			
2.5		VERGAS E CONTRA VERGAS	Físico %	0,17%			100,00%			
			Financeiro	817,04			817,04			
2.6		ESCADA	Físico %	2,37%			33,00%	33,00%	34,00%	
			Financeiro	11.164,25			3.684,20	3.684,20	3.795,85	
2.7		REVESTIMENTOS	Físico %	4,31%					50,00%	50,00%
			Financeiro	20.274,54					10.137,27	10.137,27
2.8		PISOS	Físico %	4,12%					50,00%	50,00%
			Financeiro	19.379,48					9.689,74	9.689,74
2.9		RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS	Físico %	0,30%					100,00%	
			Financeiro	1.403,72					1.403,72	
2.10		ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	0,97%				50,00%	40,00%	10,00%
			Financeiro	4.564,37				2.282,19	1.825,75	456,44
2.11		ESQUADRIAS DE VIDROS	Físico %	1,10%						100,00%
			Financeiro	5.170,55						5.170,55
2.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	Físico %	1,73%		25,00%	25,00%			50,00%
			Financeiro	8.150,21		2.037,55	2.037,55			4.075,11
2.13		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	1,13%		10,00%	10,00%	20,00%		60,00%
			Financeiro	5.300,83		530,08	530,08	1.060,17		3.180,50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABÉM				VALOR : R\$ 470.741,98						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINSTRATIVA				REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JAN/2021 (SEM DESONERAÇÃO)						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
2.14		PINTURA INTERNA (AMPLIAÇÃO)	Físico %	1,47%						100,00%
			Financeiro	6.938,53						6.938,53
2.15		ESPELHOS E ACESSÓRIOS	Físico %	0,01%			50,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	34,99			17,50	7,00	7,00	3,50
2.16		DIVERSOS	Físico %	0,46%						100,00%
			Financeiro	2.168,70						2.168,70
2.17		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	Físico %	0,12%						100,00%
			Financeiro	566,10						566,10
3		AMPLIAÇÃO - SUPERIOR	Físico %	36,04%						
			Financeiro	169.644,31				49.826,06	63.598,86	56.219,40
3.1		PILARES E VIGAS	Físico %	6,15%				100,00%		
			Financeiro	28.940,21				28.940,21		
3.2		ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	2,83%				100,00%		
			Financeiro	13.320,85				13.320,85		
3.3		VERGAS E CONTRA VERGAS	Físico %	0,25%				100,00%		
			Financeiro	1.176,96				1.176,96		
3.4		REVESTIMENTOS	Físico %	3,88%					100,00%	
			Financeiro	18.263,22					18.263,22	
3.5		PISOS	Físico %	3,94%					90,00%	10,00%
			Financeiro	18.545,35					16.690,82	1.854,54
3.6		RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS	Físico %	0,60%					90,00%	10,00%
			Financeiro	2.832,93					2.549,64	283,29
3.7		ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	1,69%				33,00%	34,00%	33,00%
			Financeiro	7.953,60				2.624,69	2.704,22	2.624,69
3.8		ESQUADRIAS DE VIDROS	Físico %	3,65%						100,00%
			Financeiro	17.191,18						17.191,18
3.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DADOS	Físico %	3,31%				20,00%	20,00%	60,00%
			Financeiro	15.575,50				3.115,10	3.115,10	9.345,30
3.10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	0,69%				20,00%	20,00%	60,00%
			Financeiro	3.241,24				648,25	648,25	1.944,74
3.11		PINTURA INTERNA (AMPLIAÇÃO)	Físico %	2,86%						100,00%
			Financeiro	13.474,35						13.474,35
3.12		ESPELHOS E ACESSÓRIOS	Físico %	0,06%						100,00%
			Financeiro	297,64						297,64
3.13		DIVERSOS	Físico %	0,05%						100,00%
			Financeiro	225,73						225,73
3.14		COBERTURAS	Físico %	5,96%					70,00%	30,00%
			Financeiro	28.039,45					19.627,62	8.411,84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABÉM			VALOR : R\$ 470.741,98							
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINSTRATIVA			REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JAN/2021 (SEM DESONERAÇÃO)							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
3.15		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	Físico %	0,12%						100,00%
			Financeiro	566,10						566,10
4		PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (AMPLIAÇÃO)	Físico %	1,39%					20,00%	80,00%
			Financeiro	6.519,99					1.304,00	5.215,99
5		FACHADA EXTERNA / PASSEIO / MURO ARRIMO	Físico %	15,02%	50,00%	25,00%				25,00%
			Financeiro	70.694,83	35.347,42	17.673,71				17.673,71
6		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,43%						100,00%
			Financeiro	2.028,10						2.028,10
7		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,60%	50,00%					50,00%
			Financeiro	2.816,01	1.408,01					1.408,01
8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,59%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,75%
			Financeiro	16.896,03	2.813,19	2.813,19	2.813,19	2.813,19	2.813,19	2.830,09
TOTAL			Físico %	100,00%	16,73%	10,67%	4,73%	12,68%	20,09%	35,11%
			Financeiro	470.741,98	78.755,84	50.207,88	22.257,97	59.672,80	94.575,37	165.272,12

WEBERT ROBISON RIBEIRO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

103.996/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito