

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA: PASSABÉM				VALOR : R\$ 938.655,37				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA CENTRAL.				REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central -JAN/2023 (SETOP) - DESONERADA / SINAPI (MAR/2023) / COPASA (MAR/23)				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
		COBERTURA DE PÁTIO PARA RECREAÇÃO E PLAYGROUND						
1		SERVIÇO PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,99% 9.261,69	100,00% 9.261,69			
2		TRABALHOS EM TERRA / FUNDAÇÃO	Físico % Financeiro	7,79% 73.113,25	100,00% 73.113,25			
3		COBERTURA	Físico % Financeiro	70,08% 657.805,68	10,00% 65.780,57	40,00% 263.122,27	30,00% 197.341,70	20,00% 131.561,14
4		PINTURA (MUROS, MURETA, PASSEIOS E ARQUIBANCADA)	Físico % Financeiro	0,84% 7.905,24			50,00% 3.952,62	50,00% 3.952,62
5		RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PISO	Físico % Financeiro	8,27% 77.607,05			50,00% 38.803,53	50,00% 38.803,53
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	1,76% 16.560,78		25,00% 4.140,20	50,00% 8.280,39	25,00% 4.140,20
7		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico % Financeiro	1,70% 15.939,54			50,00% 7.969,77	50,00% 7.969,77
8		SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	Físico % Financeiro	4,44% 41.696,68			25,00% 10.424,17	75,00% 31.272,51
9		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico % Financeiro	0,59% 5.537,92	50,00% 2.768,96			50,00% 2.768,96
10		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Físico % Financeiro	3,54% 33.227,54	25,00% 8.306,89	25,00% 8.306,89	25,00% 8.306,89	25,00% 8.306,89
TOTAL			Físico % Financeiro	16,96% 938.655,37	29,36% 159.231,35	29,36% 275.569,35	29,31% 275.079,06	24,37% 228.775,60
WEBERT ROBISON RIBEIRO Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma 103.996/D CREA								
Carimbo e assinatura do prefeito								