PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.299.511/0001-11

KELLER ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUN. DE PASSABÉM		VALOR DA OBRA:		R$ 259.552,54	DATA:	08/07/2026
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO CAPOEIRÃO - ÁGUA FRIA	LOCAL: CÓRREGO CAPOEIRÃO - COMUNIDADE ÁGUA FRIA - ZONA RURAL - PASSABÉM - MG			PRAZO DA OBRA:	3 MESES
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	7,50%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	19.463,62	19.463,62	0,00	0,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	1,27%	33,00%	33,00%	34,00%
		Financeiro	3.303,50	1.090,16	1.090,15	1.123,19
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	3,39%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	8.799,77	8.799,77	0,00	0,00
4	INFRAESTRUTURA	Físico %	20,33%	70,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	52.767,73	36.937,41	15.830,32	0,00
5	MESOESTRUTURA	Físico %	30,61%	0,00%	70,00%	30,00%
		Financeiro	79.455,44	0,00	55.618,81	23.836,63
6	ALVENARIA	Físico %	7,75%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	20.114,27	0,00	20.114,27	0,00
7	SUPERESTRUTURA	Físico %	17,12%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	44.439,77	0,00	0,00	44.439,77
8	DRENAGEM	Físico %	0,08%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	219,20	0,00	0,00	219,20
9	GUARDA CORPO	Físico %	6,63%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	17.216,40	0,00	0,00	17.216,40
10	REATERRO COMPACTADO	Físico %	5,13%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	13.304,54	0,00	0,00	13.304,54
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,18%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	468,30	0,00	0,00	468,30
TOTAL		**Físico %**	**96,61%**	**25,54%**	**35,70%**	**38,76%**
		Financeiro	**R$ 259.552,54**	**R$ 66.290,96**	**R$ 92.653,55**	**R$ 100.608,03**

Passabém, 8 de julho de 2026.

ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES CPF: 778.179.906-20

Assinado de forma digital por ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES CPF: 778.179.906-20
Dados: 2026.07.08 17:50:18 -03'00'

ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL

63955/D
CREA-MG:

LUCIANO DE SA MADUREIRA:03521308650

Assinado de forma digital por LUCIANO DE SA MADUREIRA:03521308650
Dados: 2026.07.09 12:09:27 -03'00'

LUCIANO DE SÁ MADUREIRA
PREFEITO MUNICIPAL